

AUFTRAG FÜR WÄRMEPUMPEN INBETRIEBNAHME



Hiermit wird die Firma Stranzl Service & Energietechnik GmbH, welche für die Firma De Dietrich Thermique die Service und Inbetriebnahmekoordination in Österreich abwickelt beauftragt, folgende kostenpflichtige Inbetriebnahme über die Ringservicestellen zu organisieren.

Der Auftraggeber bestätigt, dass alle zur Inbetriebnahme erforderlichen Vorarbeiten ausgeführt, überprüft und abgeschlossen sind und dass diese in Übereinstimmung mit den Planungs- und Installationshinweise der Firma De Dietrich erledigt wurden. Die Behebung von Anlagenmängeln und Wartezeiten sind Sonderleistungen, die in der Inbetriebnahmepauschale nicht inbegriffen sind. Zusatzleistungen in Zusammenhang mit der Einbindung der Wärmepumpe in eine existierende Anlage sowie ein zusätzliches Solarsystem werden nach Aufwand abgerechnet. Der Auftraggeber bestätigt, dass der Endkunde informiert wurde dass die Wärmepumpe ab dem Datum der Inbetriebnahme einer Garantie des Herstellers von 3 Jahren unterzogen ist. Die Bestätigung der Garantiezeit wird nach erfolgreichem Abschluss der Inbetriebnahme und der Einreichung eines Inbetriebnahmeprotokolls sowie der Beseitigung etwaiger, im Feld und auf dem Inbetriebnahmeprotokoll vermerkter Mängel dem Auftraggeber schriftlich bestätigt.

Bei der Inbetriebnahme muss der Anlagenbetreiber und der Anlagenerrichter anwesend sein.

Die Inbetriebnahme Pauschale von 680 € exkl. gesetzliche MwSt. ist OHNE Abzug und VOR Inbetriebnahme an den von De Dietrich autorisierten Rechnungsleger zu überweisen.

ANLAGENSTANDORT

Herr/Frau/Firma: _____

Straße: _____ **PLZ/Ort:** _____

Telefon: _____ **Handy:** _____ **Mail:** _____

Inbetriebnahme Wunschtermin: _____ **Alternativ Termin:** _____

RECHNUNGSEMPFÄNGER

Herr/Frau/Firma : _____

Straße: _____ **PLZ/Ort:** _____

Telefon: _____ **Handy:** _____ **Mail:** _____

Umsatzsteuer-ID: _____

WÄRMEPUMPE **Typ:** _____

Herstellung Datum Außeneinheit: _____ **Fabr.Nr.:** _____

Herstellung Datum Inneneinheit: _____ **Fabr.Nr.:** _____

Datum: _____ **Name:** _____ **Unterschrift Rechnungsempfänger ggf. Firmenstempel:** _____

Dieses Auftragsformular ist entweder per Mail an dedietrich@stranzl.com oder per Post an
Stranzl Energietechnik GmbH, Industriestrasse 265 A-8321 St. Margarethen/Raab zu

Grobcheckliste Inbetriebnahme für De Dietrich Wärmepumpen

(Mit „NEIN“ oder unbeantwortete Fragen können zu einem erhöhten Aufwand führen, der separat verrechnet wird.)

An dedietrich@stranzl.com

Type:

- Außeneinheit & Inneneinheit montiert und frei zugänglich
- Kältemittelleitung verlegt und mit Endkappen versehen
- Verbindungskabel zw. Innen- und Außengerät fertig verlegt
- Alle elektrischen Komponenten inkl. der elektrischen Verbindungsleitung sind gemäß den Montage- und Gebrauchsanweisungen verdrahtet; alle Fühler sind vorhanden und richtig montiert
- Der Leistungsschutzschalter wurde bezüglich Stärke und Charakteristik lt. den aktuellsten Unterlagen ausgewählt
- Alle elektrischen Komponenten sind lt. Vorgaben des Energieversorgungsunternehmens dauerhaft angeschlossen (kein Baustromanschluss), bei Drehstromanschluss wurde das Rechtsdrehfeld beachtet
- Das gesamte Heizungssystem inkl. aller Speicher und Kessel ist gespült und entlüftet, die Heizungswasserqualität entspricht den Vorschriften
- Die Mindestabstände für Servicearbeiten sind eingehalten

Länge der Kältemittelleitung: m

Wunschtermin für IBN:

In der Inbetriebnahmepauschale sind enthalten:

- An- und Abfahrt
- Anschließen (nicht verlegen) und evakuieren der Kältemittelverbindungsleitungen
- Probelauf und Kundeneinweisung

Der Betreiber der Anlage muss zur Unterweisung anwesend sein!

Sind die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Inbetriebnahme nicht gegeben, so bleibt es uns vorbehalten, diese zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen. Der entstandene Aufwand wird in Rechnung gestellt. Der Inbetriebnahme zum vereinbarten Pauschalpreis liegt eine einmalige Anfahrt zugrunde. Ist eine weitere Anfahrt erforderlich oder wird diese gewünscht (z.B. Übergabe der Anlage, Unterweisung des Betreibers), so wird dies gesondert nach Aufwand verrechnet.

~~~~~  
**Auftragsbestätigung durch den autorisierten Servicepartner**

Inbetriebnahmeterrmin: .....

Datum: .....      Unterschrift: .....